新日本電工株式会社

産業廃棄物処理施設の維持管理情報

＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三に基づく維持管理情報の公表＞

○産業廃棄物の管理型最終処分場 （妙高工場）

概要

・当社、管理型最終処分場では、自社で発生した産業廃棄物のみを処分しております。
・設置している処分場は下記の2箇所である。

□処分場A：産業廃棄物最終処分場（埋立方式：水処理型）

昭和57年3月29日許可
埋め立て期間延長有り（処分量減少のため）→平成30年3月31日まで
埋立容量10%未満嵩上げ工事により埋立容量増加
埋め立て期間延長有り（埋立容量増加のため）→平成32年4月30日まで
埋め立て期間延長有り（処分量減少のため）→令和13年5月31日まで
令和3年7月7日埋立処分終了

・設置場所：新潟県妙高市大字田口宇川原
・埋立面積：（当初） 9，608m2 ⇒（変更後） 7，028m2
・埋立容量：（当初）83，208m3 ⇒（変更後）54，696m3
・10%未満嵩上量： 5，361m3 ⇒（嵩上後）60，057m3 （覆土0.5m含む）
・構造及び設備の概要：
内面に遮水シートを敷設し、地下水汚染を防止する。
浸出液は暗渠により集水し、工場用水として再利用する。

□処分場B：産業廃棄物管理型最終処分場

平成10年6月4日許可
埋め立て期間延長有り（処分量減少のため）→平成30年3月31日まで
埋め立て期間延長有り（処分場A嵩上げにより）→平成32年4月30日まで
覆土量変更により埋立容量増加→1mから0.5m
埋め立て期間延長有り（処分量減少のため）→令和13年5月31日まで
令和4年9月7日埋立処分終了

・設置場所：新潟県妙高市大字田口字谷内511番地外20筆
・埋立面積： 6，638m2 ⇒（変更後） 7，037m2
・埋立容量：46，654m3 ⇒（変更後）53，491m3 （覆土0.5m含む）
・構造及び設備の概要：
内面に遮水シートを敷設し、地下水汚染を防止する。
浸出液は暗渠により集水し、工場用水として再利用する。

1）埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

・埋め立てた産業廃棄物の種類は全て「汚泥（無機性）」である。

＜処分場A＞

2012年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	80	0	0	8	5	36	0	0	58	187
2013年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	36	163	0	105	511	23	0	0	0	0	0	0	839
2014年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	69	250	0	250	322	219	301	1411
2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	406	194	153	235	256	103	119	28	7	0	0	0	1502
2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0

※2021年7月7日覆土処理終了

＜処分場B＞

2012年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	69	14	32	17	14	19	183	14	66	101	119	302	951
2013年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	75	28	887	377	0	87	156	82	193	87	88	290	2350
2014年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	377	188	298	240	272	245	137	167	67	165	179	119	2453
2015年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	120	153	255	305	356	251	321	219	137	147	183	332	2779
2016年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	291	370	244	240	203	335	0	270	69	0	0	0	2022
2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	64	108	127	50	349
2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	15	61	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	103
2020年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0

※2022年9月7日覆土処理終了

2）擁壁及び遮水工等の点検に関する事項

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2012年度	4	24	異常なし	区画ロープ張り実施
	5	14	異常なし	区画用杭補修実施
	6	12	異常なし	草刈り実施（6/20～6/28）
	7	24	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	8	21	異常あり	遮水ｼｰﾄ補修実施（8/23） 草刈り実施（観測井戸周辺）
	9	24	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面） 草刈り、ピット清掃実施
	10	16	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面） 遮水ｼｰﾄ補修実施（10/30）
	11	19	異常なし	周辺ロープ外し（積雪対策）
	12	12	異常なし	積雪有り
	1	9	異常なし	積雪有り
	2	6	異常なし	
	3	12	異常なし	
2013年度	4	16	異常なし	囲いロープ取り付け（4/17）
	5	14	異常なし	
	6	17	異常なし	草刈り依頼
	7	17	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面） 草刈り実施済み（6/28）
	8	20	異常なし	遮水ｼｰﾄ補修済み（8/10）
	9	24	異常なし	草刈り実施済み
	10	21	異常なし	周辺ロープ取り外し（積雪対策） 送水ポンプ点検
	11	18	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	12	17	異常なし	
	1	8	異常なし	配管補修実施済み
	2	26	異常なし	配管凍結部除去済み 積雪有り
	3	24	異常なし	残雪有り

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・平成23年8月12日 ： 遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

・平成23年11月2日 ： 遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2014年度	4	21	異常なし	看板補修済み
	5	19	異常なし	周辺ロープ張り実施
				遮水シート補修済み（5/23）
	6	16	異常なし	草刈り実施（6/7，6/17）
	7	23	異常なし	
	8	25	異常なし	集水ﾋﾟｯﾄ清掃実施
				草刈り実施
	9	25	異常なし	集水ピット清掃実施
	10	22	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	11	18	異常なし	遮水シート補修済み（11/8）
				周辺ロープ取り外し（積雪対策）
	12	11	異常なし	
	1	14	異常なし	積雪有り
	2	17	異常なし	積雪有り
	3	24	異常なし	集水ﾋﾟｯﾄ清掃実施
2015年度	4	20	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	18	異常なし	
	6	24	異常なし	草刈り実施
	7	22	異常なし	
	8	27	異常なし	草刈り実施
	9	15	異常あり	遮水シート破損(埋立物より上面)
	10	19	異常なし	遮水シート補修済み（10/10）
				集水ピット清掃済み
	11	17	異常なし	
	12	15	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	1	6	異常なし	
	2	16	異常なし	積雪60cm
				処理場表面に積雪あり
	3	23	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2014年11月18日 ： 遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

・2015年10月10日 ： 遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2016年度	4	20	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	24	異常なし	
	6	21	異常なし	草刈り実施
	7	21	異常なし	嵩上げ工事開始
	8	19	異常なし	
	9	28	異常なし	嵩上げ工事完了
	10	19	異常なし	
	11	30	異常なし	
	12	20	異常なし	
	1	27	異常なし	積雪1.6m
	2	21	異常あり	川原の集水ピットポンプのメンテナンス実施 （送水量が減少したため）
	3	16	異常なし	
2017年度	4	18	異常なし	
	5	18	異常なし	周辺ロープ張り実施
	6	16	異常なし	
	7	21	異常なし	草刈り実施
	8	24	異常なし	看板表示変更実施
	9	20	異常なし	草刈り実施
	10	19	異常なし	
	11	24	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	19	異常なし	積雪有り
	1	16	異常なし	積雪有り
	2	22	異常なし	積雪有り
	3	22	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2016年7月4日より、埋め立て量10%嵩上げ作業を開始
・2016年9月14日、BC地区嵩上げ工事完了立会
・2016年9月25日より使用開始

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2018年度	4	17	異常なし	看板表示変更、周辺ロープ張り実施
	5	18	異常なし	
	6	18	異常なし	遮水ｼｰﾄ（埋立物より上面）補修（6/12） 草刈り実施、監視カメラ設置
	7	18	異常なし	
	8	17	異常なし	浸出水回収ポンプ交換（8/9）
	9	19	異常なし	草刈り実施
	10	18	異常なし	遮水ｼｰﾄ（埋立物より上面）補修（10/31）
	11	15	異常なし	
	12	13	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策) 積雪有り
	1	24	異常なし	集水ピットポンプ交換（送水量減少の為） 積雪有り
	2	19	異常なし	積雪有り
	3	19	異常なし	積雪有り
2019年度	4	19	異常なし	
	5	17	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	6	18	異常なし	
	7	18	異常なし	草刈り実施 集水ピットポンプ交換
	8	21	異常なし	
	9	17	異常なし	草刈り実施
	10	24	異常なし	
	11	20	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	12	異常なし	
	1	15	異常なし	積雪有り 浸出水配管一部更新
	2	27	異常なし	積雪有り
	3	12	異常なし	倒木撤去

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2019年5月20日　：　遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2020年度	4	23	異常なし	倒木撤去、周辺ロープ張り実施
				浸出水集排水施設送水ホース一部交換
	5	22	異常なし	覆土上立木伐採
				看板表示変更
	6	18	異常なし	草刈り実施
	7	17	異常なし	
	8	20	異常なし	集排水ピット内堆積物回収
	9	18	異常なし	草刈り実施
	10	19	異常なし	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	11	17	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
				集水ピットポンプ交換
	12	10	異常なし	
	1	28	異常なし	積雪有り
				看板表示変更
	2	25	異常なし	積雪有り
	3	26	異常なし	
2021年度	4	22	異常なし	
	5	19	異常なし	周辺ロープ張り実施
	6	23	異常なし	草刈り実施
	7	15	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
				看板表示変更
	8	25	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	9	22	異常なし	草刈り実施
	10	15	異常なし	
	11	18	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	8	異常なし	
	1	20	異常なし	積雪有り
	2	25	異常なし	積雪有り
	3	23	異常なし	積雪有り

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2020年10月19日　：　遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

・2021年7月21日　：　遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

・2021年9月22日 遮水シート補修予定（8/12発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。
2021年9月21日補修完了

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2022年度	4	20	異常なし	集水ピットポンプ交換 周辺ロープ張り実施
	5	18	異常あり	遮水シート破損（埋立物より上面）
	6	15	異常なし	遮水シート破損（埋立物より上面）
	7	28	異常なし	草刈り実施
	8	18	異常なし	
	9	15	異常なし	草刈り実施
	10	14	異常なし	
	11	18	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	15	異常なし	
	1	12	異常なし	集水ピットポンプ交換
	2	21	異常なし	積雪有り
	3	23	異常なし	周辺ロープ張り実施
2023年度	4	20	異常なし	
	5	24	異常なし	
	6	23	異常なし	草刈り実施
	7	21	異常なし	
	8	17	異常なし	草刈り実施
	9	15	異常なし	草刈り実施
	10	19	異常なし	
	11	17	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	14	異常なし	
	1	25	異常なし	積雪有り
	2	8	異常なし	積雪有り
	3	14	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2022年5月19日 遮水シート補修予定（5/10発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。
2022年5月19日補修完了

・2022年6月3日 遮水シート補修完了（6/2発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。

＜処分場A＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2024年度	4	18	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	17	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	6	21	異常なし	草刈り実施
	7	25	異常なし	
	8	23	異常なし	草刈り実施
	9	12	異常なし	草刈り実施
	10	17	異常なし	
	11	14	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	12	異常なし	積雪有り
	1	16	異常なし	積雪有り
	2	27	異常なし	積雪有り
	3	19	異常なし	積雪有り
2025年度	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	1			
	2			
	3			

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2024年5月24日 遮水シート補修予定（4/26発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。
2024年5月24日補修完了。

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2012年度	4	24	異常なし	区画ロープ張り実施
	5	14	異常なし	区画用杭補修済み 区画ロープ張り実施
	6	12	異常なし	草刈り実施（6/20～6/28）
	7	24	異常なし	
	8	21	異常なし	草刈り実施（観測井戸周辺）
	9	24	異常なし	草刈り実施
	10	16	異常なし	
	11	19	異常なし	周辺ロープ外し（積雪対策）
	12	12	異常なし	積雪有り
	1	9	異常なし	積雪有り
	2	6	異常なし	
	3	12	異常なし	
2013年度	4	16	異常なし	囲いロープ取り付け（4/17）
	5	14	異常なし	
	6	17	異常なし	草刈り依頼
	7	17	異常なし	草刈り実施実施済み（6/26）
	8	20	異常なし	
	9	24	異常なし	草刈り実施済み
	10	21	異常なし	周辺ロープ取り外し（積雪対策）
	11	18	異常なし	
	12	17	異常なし	
	1	8	異常なし	
	2	26	異常なし	積雪有り
	3	24	異常なし	残雪有り

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

該当なし

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2014年度	4	21	異常なし	
	5	19	異常なし	周辺ロープ張り実施
	6	16	異常なし	草刈り実施(6/7, 6/17)
	7	23	異常なし	
	8	25	異常なし	草刈り実施
	9	25	異常なし	
	10	22	異常なし	
	11	18	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	11	異常なし	
	1	14	異常なし	積雪有り
	2	17	異常なし	積雪有り
	3	24	異常なし	
2015年度	4	20	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	18	異常なし	
	6	24	異常なし	周辺ロープ補修 草刈り実施
	7	22	異常なし	
	8	27	異常なし	草刈り実施
	9	15	異常なし	
	10	19	異常なし	
	11	17	異常なし	
	12	15	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	1	6	異常なし	
	2	16	異常なし	積雪60cm 処理場表面に積雪あり
	3	23	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

該当なし

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2016年度	4	20	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	24	異常なし	排出口を北側へ移動(5/19)
	6	21	異常なし	草刈り実施
	7	21	異常なし	
	8	19	異常なし	
	9	28	異常なし	
	10	19	異常なし	草刈り実施
	11	30	異常なし	
	12	20	異常なし	
	1	27	異常なし	積雪1.6m
	2	21	異常なし	
	3	16	異常なし	
2017年度	4	18	異常なし	
	5	18	異常なし	周辺ロープ張り実施
	6	16	異常なし	
	7	21	異常なし	草刈り実施
	8	24	異常なし	看板表示変更実施
	9	20	異常なし	草刈り実施
	10	19	異常なし	
	11	24	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	19	異常なし	積雪有り
	1	16	異常なし	積雪有り
	2	22	異常なし	積雪有り
	3	22	異常なし	上水用水中ポンプホース交換

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

該当なし

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2018年度	4	17	異常なし	看板表示変更、周辺ロープ張り実施
	5	18	異常なし	
	6	18	異常なし	草刈り実施 監視カメラ設置
	7	18	異常なし	
	8	17	異常なし	遮水ｼｰﾄ（埋立物より上面）補修（8/4）
	9	19	異常なし	草刈り実施
	10	18	異常なし	遮水ｼｰﾄ（埋立物より上面）補修（10/22）
	11	15	異常なし	
	12	13	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策) 積雪有り
	1	24	異常なし	集水ピットポンプ交換（送水量減少の為） 積雪有り
	2	19	異常なし	積雪有り
	3	19	異常なし	積雪有り
2019年度	4	19	異常なし	
	5	17	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	6	18	異常なし	
	7	18	異常なし	草刈り実施 集水ピットポンプ交換
	8	21	異常なし	
	9	17	異常なし	草刈り実施
	10	24	異常なし	
	11	20	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	12	異常なし	
	1	15	異常なし	積雪有り
	2	27	異常なし	積雪有り
	3	12	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2019年5月20日　：　遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い）

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2020年度	4	23	異常なし	周辺ロープ張り実施
				浸出水集排水施設送水ホース一部交換
	5	22	異常なし	看板表示変更
	6	18	異常なし	草刈り実施
	7	17	異常なし	
	8	20	異常なし	集排水ピット内堆積物回収
	9	18	異常なし	草刈り実施
	10	19	異常なし	
	11	17	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
				集水ピットポンプ交換
	12	10	異常なし	
	1	28	異常なし	積雪有り
				看板表示変更
	2	25	異常なし	積雪有り
	3	26	異常なし	
2021年度	4	22	異常なし	
	5	19	異常なし	周辺ロープ張り実施
	6	23	異常あり	草刈り実施
				遮水ｼｰﾄ補修（埋立物より上面）
	7	15	異常なし	看板表示変更
	8	25	異常なし	
	9	22	異常なし	草刈り実施
	10	15	異常あり	遮水ｼｰﾄ破損（埋立物より上面）
	11	18	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	8	異常なし	
	1	20	異常なし	積雪有り
	2	25	異常なし	積雪有り
	3	23	異常なし	積雪有り

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2020年6月5日　：　遮水シートの一部破損個所を補修。
（遮水シートの破損個所は埋立物より上部位置にあり
周辺環境への影響は無い）

・2021年6月30日　：　遮水シート補修箇所の再補修。
（補修個所は埋立物より上部位置にあり
周辺環境に影響なし）

・2021年10月21日 遮水シート補修（10/15発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2022年度	4	20	異常なし	集水ピットポンプ交換
	5	18	異常あり	遮水シート破損（埋立物より上面）
	6	15	異常なし	
	7	28	異常あり	遮水シート破損（埋立物より上面） 草刈り実施
	8	18	異常あり	遮水シート破損（埋立物より上面）
	9	15	異常なし	草刈り実施
	10	14	異常なし	看板表示変更
	11	18	異常なし	
	12	15	異常なし	
	1	12	異常なし	積雪有り
	2	21	異常なし	
	3	23	異常なし	
2023年度	4	20	異常なし	
	5	24	異常なし	
	6	23	異常なし	草刈り実施
	7	21	異常なし	周辺ロープ張り実施
	8	17	異常なし	草刈り実施
	9	15	異常なし	草刈り実施 看板更新
	10	19	異常なし	
	11	17	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	14	異常なし	
	1	25	異常なし	積雪有り
	2	8	異常なし	積雪有り
	3	14	異常なし	

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

・2022年5月19日 遮水シート補修予定（5/10発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。
2022年5月19日補修完了

・2022年6月13日 遮水シート補修完了（6/8発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。

・2022年9月7日 遮水シート補修完了（7/28発見）
遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており
周辺環境への影響は無い。

＜処分場B＞

点検年月日			結果	その他の実施事項
年	月	日		
2024年度	4	18	異常なし	周辺ロープ張り実施
	5	17	異常なし	
	6	21	異常なし	草刈り実施
	7	25	異常なし	
	8	23	異常なし	草刈り実施
	9	12	異常なし	草刈り実施
	10	17	異常なし	
	11	14	異常なし	周辺ロープ取り外し(積雪対策)
	12	12	異常なし	積雪有り
	1	16	異常なし	積雪有り
	2	27	異常なし	積雪有り
	3	19	異常なし	積雪有り
2025年度	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	1			
	2			
	3			

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

3）地下水の水質検査に関する事項

①地下水の採取場所(下表中の記号の説明)

a1：処分場Aの下流側に位置する地下水観測井戸

a2：処分場Aの上流側に位置する地下水観測井戸（平成23年1月より採取開始）

b1：処分場Bの下流側に位置する地下水観測井戸

b2：処分場Bの遮水シート漏洩検知用井戸

平成23年1月より、採取場所を上流側に新設した地下水観測井戸へ変更

②地下水の検査項目について

維持管理基準に基き、下記項目について検査を実施している。

③地下水の水質検査結果

＜処分場A＞

2012年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	24	4	25	159	2.9					
a2					202	9.3					
a1	5	14	5	15	142	3.1					
a2					184	8.7					
a1	6	12	6	13	141	2.8					
a2					244	9.9					
a1	7	24	7	25	143	3.6					
a2					210	10.2					
a1	8	21	8	22	146	2.9					
a2					222	9.5					
a1	9	24	9	25	144	3.3					
a2					292	5.3					
a1	10	31	11	12	152	3.0	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a2					246	10.0	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a1	11	19	11	20	152	3.5					
a2					217	10.1					
a1	12	11	12	12	151	3.4					
a2					208	9.9					
a1	1	9	1	10	142	3.4					
a2					210	11					
a1	2	6	2	7	150	2.8					
a2					213	12.5					
a1	3	12	3	13	146	6.3					
a2					202	22.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2013年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	16	4	17	138	2.9					
a2					166	10.0					
a1	5	14	5	15	147	3.1					
a2					193	9.9					
a1	6	17	6	18	140	3.5					
a2					176	11.0					
a1	7	17	7	18	143	3.7					
a2					218	11.8					
a1	8	20	8	21	148	2.9					
a2					197	10.1					
a1	9	24	9	25	152	3.1					
a2					212	8.2					
a1	10	21	10	22	149	2.6					
a2					152	9.7					
a1	11	18	11	19	165	3.0					
a2					183	8.7					
a1	12	9	12	19	152	2.9	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a2				（報告）	215	8.4	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a1	1	8	1	9	149	2.8					
a2					208	13.9					
a1	2	26	2	27	165	3.6					
a2					232	23.5					
a1	3	24	3	25	146	3.0					
a2					215	20.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2014年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	21	4	22	145	3.7					
a2					180	11.4					
a1	5	19	5	20	145	12.2					
a2					192	6.4					
a1	6	16	6	17	145	3.2					
a2					204	13.0					
a1	7	23	7	24	143	2.8					
a2					211	11.5					
a1	8	25	8	26	156	3.0					
a2					220	11.2					
a1	9	25	9	26	142	3.2					
a2					220	12.0					
a1	10	30	11	12	151	2.8	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a2				(報告)	257	9.9	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
a1	11	18	11	19	136	3.2					
a2					229	12.9					
a1	12	11	12	12	135	3.4					
a2					204	12.3					
a1	1	14	1	15	135	3.3					
a2					202	18.0					
a1	2	17	2	18	136	2.7					
a2					226	22.6					
a1	3	24	3	25	132	3.0					
a2					198	21.4					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2015年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	20	4	21	142	2.8					
a2					168	11.3					
a1	5	18	5	19	142	3.2					
a2					203	12.3					
a1	6	24	6	25	135	3.1					
a2					226	13.9					
a1	7	22	7	23	135	2.9					
a2					230	15.0					
a1	8	27	8	28	139	2.7					
a2					283	15.8					
a1	9	15	9	16	143	3.5					
a2					263	15.1					
a1	10	19	10	20	141	2.9					
a2					235	14.3					
a1	11	17	11	18	142	4.5					
a2					246	14.6					
a1	12	15	12	20	143	3.2	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2				(報告)	218	12.7	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	1	6	1	7	145	2.9					
a2					229	12.8					
a1	2	16	2	16	138	3.1					
a2					208	17.5					
a1	3	23	3	24	141	3.4					
a2					210	16.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2016年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	20	4	20	140	3.4					
a2					215	12.8					
a1	5	24	5	24	143	2.3					
a2					236	15.0					
a1	6	21	6	21	149	2.4					
a2					250	16.0					
a1	7	21	7	21	148	2.9					
a2					291	14.8					
a1	8	19	8	20	145	3.3					
a2					290	15.7					
a1	9	28	9	29	152	3.1					
a2					285	14.9					
a1	10	19	10	19	160	2.9	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					240	12.0	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	30	11	30	154	3.0					
a2					226	12.2					
a1	12	20	12	20	150	3.2					
a2					238	13.3					
a1	1	27	1	27	150	3.1					
a2					245	18.3					
a1	2	21	2	21	154	3.3					
a2					264	24.7					
a1	3	16	3	16	148	3.0					
a2					243	24.1					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2017年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	18	4	18	149	3.1					
a2					190	11.7					
a1	5	18	5	18	146	2.8					
a2					232	13.5					
a1	6	16	6	16	148	2.9					
a2					227	13.2					
a1	7	21	7	21	148	3.1					
a2					186	11.9					
a1	8	24	8	24	146	9.0					
a2					226	7.7					
a1	9	20	9	20	149	3.0					
a2					244	12.6					
a1	10	19	10	19	147	3.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					217	11.1	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	24	11	24	175	2.9					
a2					251	10.5					
a1	12	19	12	19	164	2.9					
a2					240	11.6					
a1	1	16	1	16	166	3.1					
a2					266	16.1					
a1	2	22	2	22	168	1.8					
a2					265	17.6					
a1	3	22	3	22	162	3.6					
a2					282	20.1					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2018年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	17	4	17	168	4.5					
a2					243	13.3					
a1	5	18	5	18	163	2.8					
a2					242	12.4					
a1	6	18	6	18	162	3.0					
a2					243	14.1					
a1	7	18	7	18	164	3.1					
a2					252	14.0					
a1	8	17	8	17	169	2.5					
a2					274	14.2					
a1	9	19	9	19	169	3.0					
a2					280	15.6					
a1	10	18	10	18	156	3.1	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					246	13.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	15	11	15	168	3.1					
a2					267	15.0					
a1	12	13	12	13	144	3.0					
a2					228	14.0					
a1	1	24	1	24	140	4.6					
a2					225	15.7					
a1	2	19	2	19	139	2.8					
a2					220	18.7					
a1	3	19	3	19	138	3.0					
a2					214	19.7					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2019年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	19	4	19	154	3.0					
a2					185	19.7					
a1	5	22	5	22	157	2.7					
a2					216	11.7					
a1	6	18	6	18	147	2.7					
a2					189	12.4					
a1	7	18	7	18	152	1.9					
a2					212	7.9					
a1	8	21	8	21	149	3.7					
a2					202	12.4					
a1	9	18	9	18	148	3.0					
a2					233	13.1					
a1	10	24	10	24	148	2.8	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					185	10.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	20	11	20	147	3.2					
a2					226	14.0					
a1	12	12	12	12	146	3.3					
a2					220	11.6					
a1	1	15	1	15	150	3.9					
a2					206	12.7					
a1	2	27	2	27	153	2.8					
a2					216	13.4					
a1	3	12	3	12	147	3.2					
a2					202	10.6					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2020年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	23	4	23	153	2.9					
a2					223	10.4					
a1	5	22	5	22	148	2.9					
a2					216	10.2					
a1	6	18	6	18	152	4.2					
a2					242	12.3					
a1	7	17	7	17	150	2.9					
a2					196	10.3					
a1	8	20	8	20	148	3.4					
a2					190	9.0					
a1	9	18	9	18	145	3.0					
a2					209	11.0					
a1	10	21	10	21	148	3.7	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					204	11.2	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	19	11	19	149	3.1					
a2					215	12.1					
a1	12	10	12	10	150	3.0					
a2					226	12.7					
a1	1	28	1	28	149	3.0					
a2					208	13.0					
a1	2	25	2	25	148	3.1					
a2					208	15.8					
a1	3	26	3	26	146	3.3					
a2					166	8.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2021年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	22	4	22	145	3.1					
a2					218	10.8					
a1	5	19	5	19	147	3.2					
a2					185	10.1					
a1	6	23	6	23	142	3.0					
a2					218	10.8					
a1	7	15	7	15	141	2.9					
a2					189	9.7					
a1	8	25	8	25	145	3.8					
a2					195	9.7					
a1	9	22	9	22	136	4.1					
a2					204	12.2					
a1	10	15	10	15	143	3.7	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					218	12.6	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	18	11	18	146	5.8					
a2					229	13.4					
a1	12	8	12	8	147	2.9					
a2					215	11.9					
a1	1	20	1	20	146	3.7					
a2					215	14.8					
a1	2	25	2	25	144	4.0					
a2					225	17.7					
a1	3	23	3	23	144	2.5					
a2					209	20.1					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2022年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	20	4	20	142	5.6					
a2					183	11.9					
a1	5	18	5	18	144	4.4					
a2					194	18.8					
a1	6	15	6	15	143	4.7					
a2					199	11.7					
a1	7	28	7	28	145	3.6					
a2					197	18.0					
a1	8	18	8	18	147	4.4					
a2					201	15.0					
a1	9	15	9	15	141	2.6					
a2					207	12.3					
a1	10	14	10	14	140	3.4	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					201	13.0	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	18	11	18	145	9.2					
a2					282	14.8					
a1	12	15	12	15	145	3.4					
a2					209	14.5					
a1	1	12	1	12	146	3.4					
a2					216	14.1					
a1	2	21	2	21	143	3.3					
a2					181	13.8					
a1	3	23	3	23	144	7.7					
a2					170	13.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2023年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	25	4	25	145	2.7					
a2					195	10.9					
a1	5	24	5	24	142	3.1					
a2					192	10.6					
a1	6	23	6	23	143	2.7					
a2					195	9.9					
a1	7	21	7	21	143	3.2					
a2					248	11.4					
a1	8	17	8	17	142	3.3					
a2					203	11.0					
a1	9	15	9	15	143	3.0					
a2					273	13.9					
a1	10	19	10	19	142	3.1	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a2					229	14.8	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	17	11	17	138	3.0					
a2					219	14.0					
a1	12	14	12	14	141	2.6					
a2					220	14.1					
a1	1	25	1	25	143	3.2					
a2					207	16.8					
a1	2	8	2	8	134	3.3					
a2					211	16.7					
a1	3	14	3	14	143	3.2					
a2					213	18.1					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2024年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4	18	4	18	138	3.2					
a2					196	13.5					
a1	5	17	5	17	139	2.9					
a2					200	6.5					
a1	6	21	6	21	141	3.0					
a2					205	11.9					
a1	7	25	7	25	140	2.2					
a2					193	10.5					
a1	8	23	8	23	143	3.0					
a2					207	11.7					
a1	9	12	9	12	140	3.2					
a2					209	11.2					
a1	10	17	10	17	140	2.8	<0.0003	<0.005	＜0.02	<0.005	<0.0003
a2					222	12.8	<0.0003	<0.005	＜0.02	<0.005	<0.0003
a1	11	14	11	14	139	2.2					
a2					205	11.2					
a1	12	12	12	12	137	3.0					
a2					209	11.1					
a1	1	16	1	16	143	2.9					
a2					219	13.9					
a1	2	27	2	27	143	3.3					
a2					219	17.3					
a1	3	19	3	19	142	3.3					
a2					196	14.6					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2025年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
a1	4		4								
a2											
a1	5		5								
a2											
a1	6		6								
a2											
a1	7		7								
a2											
a1	8		8								
a2											
a1	9		9								
a2											
a1	10		10								
a2											
a1	11		11								
a2											
a1	12		12								
a2											
a1	1		1								
a2											
a1	2		2								
a2											
a1	3		3								
a2											

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

＜処分場B＞

2012年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	24	4	25	323	2.9					
b2					276	4.4					
b1	5	14	5	15	442	4.4					
b2					297	5.5					
b1	6	12	6	13	391	4.1					
b2					277	6.8					
b1	7	24	7	25	467	5.6					
b2					313	6.9					
b1	8	21	8	22	482	5.3					
b2					363	6.5					
b1	9	24	9	25	429	2.6					
b2					345	6.3					
b1	10	31	11	12	430	5.7	<0.001	<0.005	<0.02	0.001	<0.0002
b2					342	5.1	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
b1	11	19	11	20	370	6.9					
b2					432	5.4					
b1	12	11	12	12	370	7.0					
b2					334	2.0					
b1	1	9	1	10	371	7.3					
b2					353	6.0					
b1	2	6	2	7	414	7.6					
b2					285	4.3					
b1	3	12	3	13	419	10.9					
b2					272	9.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2013年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	16	4	17	308	6.3					
b2					278	4.9					
b1	5	14	5	15	288	5.3					
b2					261	5.6					
b1	6	17	6	18	288	5.7					
b2					248	6.2					
b1	7	17	7	18	294	5.9					
b2					256	6.6					
b1	8	20	8	21	285	5.0					
b2					289	5.4					
b1	9	24	9	25	288	4.9					
b2					258	4.6					
b1	10	21	10	22	228	3.5					
b2					268	2.7					
b1	11	18	11	19	184	3.1					
b2					280	3.5					
b1	12	9	12	19	195	3.2	<0.001	<0.005	<0.02	0.001	<0.0002
b2				（報告）	307	3.9	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
b1	1	8	1	9	290	5.7					
b2					278	4.0					
b1	2	26	2	27	277	6.6					
b2					262	6.0					
b1	3	24	3	25	286	5.3					
b2					265	5.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2014年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	21	4	22	178	3.4					
b2					266	5.7					
b1	5	19	5	20	226	4.9					
b2					243	5.8					
b1	6	16	6	17	213	4.5					
b2					240	5.8					
b1	7	23	7	24	222	4.2					
b2					253	5.3					
b1	8	25	8	26	236	4.6					
b2					283	5.5					
b1	9	25	9	26	210	4.6					
b2					250	5.1					
b1	10	30	11	12	225	4.2	<0.001	<0.005	<0.02	0.002	<0.0002
b2				(報告)	276	4.0	<0.001	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0002
b1	11	18	11	19	200	5.1					
b2					247	4.7					
b1	12	11	12	12	285	7.0					
b2					260	4.6					
b1	1	14	1	15	284	8.5					
b2					249	3.9					
b1	2	17	2	18	244	6.1					
b2					252	3.6					
b1	3	24	3	25	184	4.9					
b2					237	5.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2015年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	20	4	21	180	4.6					
b2					271	4.4					
b1	5	18	5	19	195	4.7					
b2					245	4.3					
b1	6	24	6	25	216	4.8					
b2					236	4.2					
b1	7	22	7	23	226	4.7					
b2					235	4.2					
b1	8	27	8	28	216	4.4					
b2					248	4.3					
b1	9	15	9	16	259	5.7					
b2					234	4.8					
b1	10	19	10	20	258	4.9					
b2					247	3.7					
b1	11	17	11	18	246	4.8					
b2					244	4.1					
b1	12	15	12	20	276	6.0	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2				(報告)	280	3.8	<0.005	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	1	6	1	7	265	7.0					
b2					271	3.2					
b1	2	16	2	16	244	7.2					
b2					238	5.7					
b1	3	23	3	24	157	4.7					
b2					237	5.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2016年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	20	4	20	215	5.6					
b2					231	6.3					
b1	5	24	5	24	197	5.6					
b2					233	6.1					
b1	6	21	6	21	250	6.1					
b2					255	5.3					
b1	7	21	7	21	223	4.9					
b2					276	6.3					
b1	8	19	8	20	201	4.7					
b2					255	8.1					
b1	9	28	9	29	175	4.0					
b2					283	5.8					
b1	10	19	10	19	190	3.8	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					280	4.2	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	30	11	30	189	5.0					
b2					342	4.7					
b1	12	20	12	20	263	5.6					
b2					285	3.9					
b1	1	27	1	27	256	6.1					
b2					278	6.3					
b1	2	21	2	21	268	5.8					
b2					235	9.3					
b1	3	16	3	16	285	7.5					
b2					243	5.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2017年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	18	4	18	178	4.4					
b2					270	5.0					
b1	5	18	5	18	181	4.1					
b2					244	4.8					
b1	6	16	6	16	169	3.7					
b2					235	4.9					
b1	7	21	7	21	170	3.9					
b2					247	5.0					
b1	8	24	8	24	174	3.5					
b2					250	9.8					
b1	9	20	9	20	174	4.0					
b2					247	4.1					
b1	10	19	10	19	160	6.4	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					240	4.0	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	24	11	24	236	4.3					
b2					358	3.9					
b1	12	19	12	19	256	4.6					
b2					335	3.2					
b1	1	16	1	16	260	4.9					
b2					305	3.6					
b1	2	22	2	22	234	3.2					
b2					232	2.9					
b1	3	22	3	22	263	5.8					
b2					313	4.7					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2018年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	17	4	17	222	4.3					
b2					311	4.3					
b1	5	18	5	18	230	4.3					
b2					267	4.5					
b1	6	18	6	18	229	4.5					
b2					279	5.3					
b1	7	18	7	18	223	4.4					
b2					282	4.8					
b1	8	17	8	17	219	4.4					
b2					280	4.3					
b1	9	19	9	19	225	4.6					
b2					273	4.1					
b1	10	18	10	18	221	4.7	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					273	5.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	15	11	15	213	4.2					
b2					295	5.2					
b1	12	13	12	13	189	4.4					
b2					365	3.5					
b1	1	24	1	24	153	3.6					
b2					242	4.9					
b1	2	19	2	19	179	4.2					
b2					373	5.8					
b1	3	19	3	19	198	4.6					
b2					333	4.6					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2019年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	19	4	19	179	3.7					
b2					321	5.3					
b1	5	22	5	22	154	3.7					
b2					310	5.6					
b1	6	18	6	18	149	3.0					
b2					255	5.3					
b1	7	18	7	18	165	1.7					
b2					283	5.8					
b1	8	21	8	21	139	3.2					
b2					435	3.8					
b1	9	18	9	18	162	5.0					
b2					340	4.8					
b1	10	24	10	24	133	3.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					291	4.9	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	20	11	20	147	4.3					
b2					300	5.3					
b1	12	12	12	12	147	4.3					
b2					320	4.7					
b1	1	15	1	15	195	3.9					
b2					288	6.2					
b1	2	27	2	27	204	3.6					
b2					303	5.0					
b1	3	12	3	12	149	3.4					
b2					275	5.3					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2020年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	23	4	23	182	3.8					
b2					246	5.3					
b1	5	22	5	22	147	4.0					
b2					249	6.3					
b1	6	18	6	18	132	3.4					
b2					307	5.4					
b1	7	17	7	17	169	3.6					
b2					309	4.5					
b1	8	20	8	20	161	3.9					
b2					254	5.2					
b1	9	18	9	18	134	3.3					
b2					267	6.0					
b1	10	21	10	21	123	3.2	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					263	5.2	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	19	11	19	128	3.0					
b2					270	4.1					
b1	12	10	12	10	166	5.5					
b2					278	4.3					
b1	1	28	1	28	165	3.6					
b2					308	3.7					
b1	2	25	2	25	206	7.2					
b2					329	6.2					
b1	3	26	3	26	134	2.9					
b2					281	4.4					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2021年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	22	4	22	147	3.6					
b2					251	5.1					
b1	5	19	5	19	150	3.7					
b2					244	6.2					
b1	6	23	6	23	128	2.9					
b2					248	5.7					
b1	7	15	7	15	139	3.1					
b2					277	3.7					
b1	8	25	8	25	144	4.0					
b2					272	4.6					
b1	9	22	9	22	139	3.8					
b2					273	4.4					
b1	10	15	10	15	134	3.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					294	3.4	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	18	11	18	135	4.7					
b2					248	9.1					
b1	12	8	12	8	142	3.4					
b2					330	1.9					
b1	1	20	1	20	149	3.9					
b2					292	4.8					
b1	2	25	2	25	141	3.7					
b2					299	5.0					
b1	3	23	3	23	196	3.4					
b2					263	4.9					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2022年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	20	4	20	145	4.0					
b2					293	4.7					
b1	5	18	5	18	136	5.0					
b2					239	7.4					
b1	6	15	6	15	125	3.2					
b2					259	4.9					
b1	7	28	7	28	119	3.2					
b2					260	4.9					
b1	8	18	8	18	123	3.4					
b2					230	6.8					
b1	9	15	9	15	120	2.8					
b2					241	4.7					
b1	10		10	14	127	3.4	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					173	4.6	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	18	11	18	121	6.0					
b2					291	7.6					
b1	12	15	12	15	134	4.8					
b2					316	4.8					
b1	1	12	1	12	140	3.5					
b2					325	4.1					
b1	2	21	2	21	132	3.4					
b2					297	4.8					
b1	3	23	3	23	150	7.0					
b2					248	9.8					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2023年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	25	4	25	136	3.0					
b2					278	4.4					
b1	5	24	5	24	112	2.8					
b2					238	4.4					
b1	6	23	6	23	113	2.8					
b2					271	5.2					
b1	7	21	7	21	139	3.9					
b2					296	4.4					
b1	8	17	8	17	118	3.2					
b2					300	5.3					
b1	9	15	9	15	118	3.3					
b2					312	5.7					
b1	10	19	10	19	114	3.6	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					305	4.7	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	17	11	17	113	2.9					
b2					293	4.6					
b1	12	14	12	14	130	2.7					
b2					328	4.0					
b1	1	25	1	25	210	6.0					
b2					274	4.9					
b1	2	8	2	8	207	6.1					
b2					285	4.8					
b1	3	14	3	14	218	6.4					
b2					288	4.6					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2024年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4	18	4	18	221	5.4					
b2					250	4.7					
b1	5	17	5	17	205	5.2					
b2					198	5.6					
b1	6	21	6	21	199	5.1					
b2					264	4.3					
b1	7	25	7	25	207	5.0					
b2					282	3.8					
b1	8	23	8	23	187	4.6					
b2					289	3.8					
b1	9	12	9	12	183	4.8					
b2					280	3.5					
b1	10	17	10	17	179	4.3	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b2					276	3.9	<0.0003	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0003
b1	11	14	11	14	184	3.5					
b2					199	4.3					
b1	12	12	12	12	211	4.9					
b2					143	4.3					
b1	1	16	1	16	199	4.7					
b2					285	5.0					
b1	2	27	2	27	185	4.8					
b2					298	4.7					
b1	3	19	3	19	202	5.5					
b2					260	6.7					

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

2025年度

採取場所	採水月日 月	採水月日 日	分析月日 月	分析月日 日	電気伝導率 μs/cm	塩素イオン mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	六価クロム mg/l	砒素 mg/l	総水銀 mg/l
b1	4		4								
b2											
b1	5		5								
b2											
b1	6		6								
b2											
b1	7		7								
b2											
b1	8		8								
b2											
b1	9		9								
b2											
b1	10		10								
b2											
b1	11		11								
b2											
b1	12		12								
b2											
b1	1		1								
b2											
b1	2		2								
b2											
b1	3		3								
b2											

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の
措置を講じた年月日及び措置の内容

4）調整池及び浸出液処理設備の点検に関する事項

当該最終処分場の保有水は工場で再利用するため放流水とはならない。 よって、調整池及び浸出液処理設備は設置していない。

5）残余の埋め立て容量の測定結果

	点検年月日	測定結果
処分場A	2010年 3月31日	・残存容積：483m3
	2011年 3月31日	・残存容積：483m3
	2012年 3月31日	・残存容積：483m3
	2013年 3月31日	・残存容積：378m3
	2014年 3月31日	・残存容積：527m3
	2015年 3月31日	・残存容積：527m3
	2016年 3月31日	・残存容積：527m3
	2017年 3月31日	・残存容積：5,727m3
	2018年 3月31日	・残存容積：　704m3
	2019年 3月31日	・残存容積：　471m3
	2020年 3月31日	・残存容積：　742m3
	2021年 3月31日	・残存容積：　390m3
	2021年 7月7日	・残存容積：　　0m3
処分場B	2010年 3月31日	・残存容積：21,553m3
	2011年 3月31日	・残存容量：13,586m3
	2012年 3月31日	・残存容量：10,644m3
	2013年 3月31日	・残存容量：　8,788m3
	2014年 3月31日	・残存容量：　7,910m3
	2015年 3月31日	・残存容量：　5,493m3
	2016年 3月31日	・残存容積：　3,006m3
	2017年 3月31日	・残存容積：　1,871m3
	2018年 3月31日	・残存容積：　　87m3
	2019年 3月31日	・残存容積：　3,428m3
	2020年 3月31日	・残存容積：　3,256m3
	2021年 3月31日	・残存容積：　2,828m3
	2022年 3月31日	・残存容積：　3,402m3
	2022年 9月7日	・残存容積：　　0m3

6）更新の履歴

新規公開	2011年　4月28日	更新	2012年　4月19日
更新	2011年　5月24日	更新	2012年　5月22日
更新	2011年　6月27日	更新	2012年　6月19日
更新	2011年　7月29日	更新	2012年　7月23日
更新	2011年　8月26日	更新	2012年　8月27日
更新	2011年　9月27日	更新	2012年　9月24日
更新	2011年10月20日	更新	2012年11月28日
更新	2011年11月30日	更新	2012年12月21日
更新	2011年12月28日	更新	2013年　1月24日
更新	2012年　1月25日	更新	2013年　2月25日
更新	2012年　2月20日	更新	2013年　3月25日
更新	2012年　3月22日		
更新	2013年　4月26日	更新	2014年　4月28日
更新	2013年　5月30日	更新	2014年　5月30日
更新	2013年　6月28日	更新	2014年　6月25日
更新	2013年　7月31日	更新	2014年　7月25日
更新	2013年　8月29日	更新	2014年　8月25日
更新	2013年　9月25日	更新	2014年　9月25日
更新	2013年10月31日	更新	2014年10月27日
更新	2013年11月28日	更新	2014年11月26日
更新	2013年12月27日	更新	2014年12月25日
更新	2014年　1月31日	更新	2015年　1月23日
更新	2014年　2月28日	更新	2015年　2月24日
更新	2014年　3月31日	更新	2015年　3月25日

更新	2015年 4月24日	更新	2016年 4月25日
更新	2015年 5月25日	更新	2016年 5月26日
更新	2015年 7月 1日	更新	2016年 6月27日
更新	2015年 7月24日	更新	2016年 7月25日
更新	2015年 8月21日	更新	2016年 8月24日
更新	2015年 9月25日	更新	2016年 9月27日
更新	2015年10月23日	更新	2016年10月25日
更新	2015年11月24日	更新	2016年11月25日
更新	2015年12月25日	更新	2016年12月22日
更新	2016年 1月19日	更新	2017年 1月24日
更新	2016年 2月25日	更新	2017年 2月24日
更新	2016年 3月25日	更新	2017年 3月29日
更新	2017年 4月25日	更新	2018年 4月25日
更新	2017年 5月25日	更新	2018年 5月25日
更新	2017年 6月28日	更新	2018年 6月25日
更新	2017年 7月26日	更新	2018年 7月25日
更新	2017年 8月25日	更新	2018年 8月24日
更新	2017年 9月25日	更新	2018年 9月25日
更新	2017年10月25日	更新	2018年10月25日
更新	2017年11月24日	更新	2018年11月22日
更新	2017年12月25日	更新	2018年12月25日
更新	2018年 1月25日	更新	2019年 1月25日
更新	2018年 2月23日	更新	2019年 2月25日
更新	2018年 3月23日	更新	2019年 3月25日
更新	2019年 4月25日	更新	2020年 4月24日
更新	2019年 5月24日	更新	2020年 5月25日
更新	2019年 6月25日	更新	2020年 6月25日
更新	2019年 7月25日	更新	2020年 7月22日
更新	2019年 8月23日	更新	2020年 8月25日
更新	2019年 9月25日	更新	2020年 9月25日
更新	2019年10月25日	更新	2020年10月22日
更新	2019年11月25日	更新	2020年11月25日
更新	2019年12月25日	更新	2020年12月23日
更新	2020年 1月24日	更新	2021年 1月25日
更新	2020年 2月25日	更新	2021年 2月17日
更新	2020年 3月25日	更新	2021年 3月24日
更新	2021年 4月28日	更新	2022年 4月20日
更新	2021年 5月27日	更新	2022年 5月13日
更新	2021年 6月14日	更新	2022年 6月16日
更新	2021年 7月13日	更新	2022年 7月19日
更新	2021年 8月19日	更新	2022年 8月10日
更新	2021年 9月17日	更新	2022年 9月27日
更新	2021年10月25日	更新	2022年10月13日
更新	2021年11月19日	更新	2022年11月21日
更新	2021年12月21日	更新	2022年12月22日
更新	2022年 1月24日	更新	2023年 1月20日
更新	2022年 2月14日	更新	2023年 2月15日
更新	2022年 3月15日	更新	2023年 3月20日
更新	2023年 4月21日	更新	2024年 4月15日
更新	2023年 5月19日	更新	2024年 5月17日
更新	2023年 6月19日	更新	2024年 6月21日
更新	2023年 7月19日	更新	2024年 7月18日
更新	2023年 8月25日	更新	2024年 8月19日
更新	2023年 9月25日	更新	2024年 9月20日
更新	2023年10月18日	更新	2024年10月17日
更新	2023年11月15日	更新	2024年11月20日
更新	2023年12月20日	更新	2024年12月19日
更新	2024年 1月19日	更新	2025年 1月16日
更新	2024年 2月19日	更新	2025年 2月19日
更新	2024年 3月28日	更新	2025年 3月18日

更新　　2025年　4月17日	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新
更新	更新